

# PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra : Revitalização da Av. Cel. Orestes Lucas (ciclovía)  
 Local: Capela de Santana/RS  
 Extensão: 1600m  
 Período : 45 dias  
 Contrato Administrativo: 110/2022



Continuação Administrativa. 11/01/2022

| Item                 | Descrição dos Serviços                                                | VALOR TOTAL |            | %      | 15 dias   | %     | 15 dias    | %      | 15 dias    | %       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------|-------|------------|--------|------------|---------|
|                      |                                                                       | Material    |            |        |           |       |            |        |            |         |
| ENTREGA DE MATERIAIS |                                                                       |             |            |        |           |       |            |        |            |         |
| 1                    | Tubulação PVC Ø3/4".                                                  | R\$         | 6.398,00   | 2,37%  | 6.398,00  | 100%  | 0,00       | 0%     | 0,00       | 0%      |
| 2                    | Cabos subterrâneo 1kV 4mm² cor preta / azul e Cabo PP 3x0,5mm² 750V . | R\$         | 15.405,20  | 5,71%  | 15.405,20 | 100%  | 0,00       | 0%     | 0,00       | 0%      |
| 3                    | Quadro de comando em caixa metálica, automático, 1x30A                | R\$         | 1.046,34   | 0,39%  | 0,00      | 0%    | 1.046,34   | 100%   | 0,00       | 0%      |
| 4                    | Medição monofásica completa padrão concessionária.                    | R\$         | 2.454,12   | 0,91%  | 0,00      | 0%    | 2.454,12   | 100%   | 0,00       | 0%      |
| 5                    | Haste terra cobreada 1/2" x 1.200mm, com conector.                    | R\$         | 6.172,00   | 2,29%  | 0,00      | 0%    | 6.172,00   | 100%   | 0,00       | 0%      |
| 6                    | Fotocélula 1000W com base giratória 360 graus.                        | R\$         | 85,22      | 0,03%  | 0,00      | 0%    | 85,22      | 100%   | 0,00       | 0%      |
| 7                    | Postes conforme modelo det. 01                                        | R\$         | 233.145,00 | 86,47% | 0,00      | 0%    | 116.572,50 | 50%    | 116.572,50 | 50%     |
| 8                    | Postes conforme modelo det. 02                                        | R\$         | 4.912,00   | 1,82%  | 0,00      | 0%    | 0,00       | 0%     | 4.912,00   | 100%    |
| TOTAL DAS MEDIÇÕES   |                                                                       |             | 269.617,88 | 100,0% | 21.803,20 | 8,09% | 126.330,18 | 46,86% | 121.484,50 | 45,06%  |
| MEDIÇÕES ACUMULADAS  |                                                                       |             |            |        | 21.803,20 | 8,09% | 148.133,38 | 54,94% | 269.617,88 | 100,00% |