

PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Banheiros Públicos - Prefeitura de Capela de Santana/RS
 LOCALIZAÇÃO: Av. Coronel Orestes Lucas BAIRRO: Estação Azevedo
 ÁREA : 37,04 m²
 REFERÊNCIA: Tabela SINAPI - Agosto/2020

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%
		Mat./M.Obra									
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.560,23	1,59%	1.560,23	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 9.688,90	9,89%	6.782,23	70%	2.906,67	30%	0,00	0%	0,00	0%
3	PISOS INTERNOS, SUPRA ESTRUTURA E FECHAMENTOS	R\$ 16.820,47	17,17%	0,00	0%	5.046,14	30%	11.774,33	70%	0,00	0%
4	REVESTIMENTOS	R\$ 16.992,89	17,35%	0,00	0%	3.398,58	20%	11.895,02	70%	1.699,29	10%
5	COBERTURA	R\$ 18.902,67	19,29%	0,00	0%	0,00	0%	15.122,14	80%	3.780,53	20%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 1.307,18	1,33%	0,00	0%	0,00	0%	784,31	60%	522,87	40%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 23.943,75	24,44%	0,00	0%	3.591,56	15%	10.774,69	45%	9.577,50	40%
8	ESQUADRIAS	R\$ 8.126,95	8,30%	0,00	0%	0,00	0%	3.250,78	40%	4.876,17	60%
9	PINTURA	R\$ 624,36	0,64%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	624,36	100%
TOTAL DAS MEDIÇÕES		97.967,40	100,0%	8.342,46	8,52%	14.942,95	15,25%	53.601,27	54,71%	21.080,72	21,52%
MEDIÇÕES ACUMULADAS				8.342,46	8,52%	23.285,41	23,77%	76.886,68	78,48%	97.967,40	100,00%

REFERÊNCIA: Tabela SINAPI - Agosto/2020