

PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
												
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Capela de Santana - RS			CNPJ:		92.122.720/0001-48					
LOCAL OBRA:		Rua São Pedro do Sul 150, B. Progresso, Capela de			RECURSOS:		0					
REGIME:		Empreitada por Preço Global			ENCARGOS:		Sem Desoneração					
TIPO DE OBRA:		Cobertura Quadra Poliesportiva: 19,00 x 33,00 = 627,00m²			LICITAÇÃO BDI:		26,44					
Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		PERÍODO 1		PERÍODO 2		PERÍODO 3		PERÍODO 4		
		Mat./M.Obra		%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.041,74		100,00	2.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	103.394,94		50,00	51.697,47	50,00	51.697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	DREANAGEM PLUVIAL	21.618,85		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21.618,85	0,00	0,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	9.216,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.216,72	
7	SERVIÇOS DIVERSOS	6.039,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.039,63	
8	RECUPERAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA	75.582,25		50,00	37.791,13	50,00	37.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS MEDIÇÕES		217.894,13		42,01%	91.530,34	41,07%	89.488,60	9,92%	21.618,85	7,00%	15.256,35	
VALORES ACUMULADOS				42,01%	91.530,34	83,08%	181.018,94	93,00%	202.637,79	100,01%	217.894,14	


Eng. Rodrigo Cardoso Kirchhof
CREA-RS: 153447 Orçamentista
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento