



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA/RS

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: ALAMEDA 2  
TRECHO: Km 0+329,23 ate km0+450  
ÁREA: 1310,13 m²

BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA

| ITEM                  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | TOTAL          | %      | 1º MES  |               | 2º MES |            | 3º MES |            | 4º MES |               | 5º MES  |            |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|--------|---------|---------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------------|---------|------------|
|                       |                                  |                |        | % mês   | R\$           | % mês  | R\$        | % mês  | R\$        | % mês  | R\$           | % mês   | R\$        |
| 1                     | SERVIÇOS INICIAIS                | 4.739,90       | 1,92%  | 100,00% | R\$ 4.739,90  |        | -          |        | -          |        | -             |         | -          |
| 2                     | TERRAPLENAGEM                    | 54.394,69      | 22,03% | 50,00%  | R\$ 27.197,34 | 50,00% | 27.197,35  |        | -          |        | -             |         | -          |
| 3                     | MICRODRENAGEM                    | 91.218,37      | 36,95% | 10,00%  | R\$ 9.121,84  | 40,00% | 36.487,35  | 40,00% | 36.487,35  | 10,00% | 9.121,83      |         | -          |
| 4                     | PAVIMENTAÇÃO                     | 90.946,44      | 36,84% | 10,00%  | R\$ 9.094,64  | 25,00% | 22.736,61  | 25,00% | 22.736,61  | 25,00% | R\$ 22.736,61 | 15,00%  | 13.641,97  |
| 5                     | SINALIZAÇÃO                      | 750,75         | 0,30%  |         | R\$ -         |        | -          |        | -          |        | -             | 100,00% | 750,75     |
| 6                     | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 4.814,47       | 1,95%  |         | R\$ -         |        | -          |        | -          | 15,00% | 722,17        | 85,00%  | 4.092,30   |
| TOTAIS                |                                  | R\$ 246.864,62 | 100,0% | 20,3%   | 50.153,72     | 35,0%  | 86.421,31  | 24,0%  | 59.223,96  | 13,2%  | 32.580,61     | 7,5%    | 18.485,02  |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) |                                  |                |        | 20,3%   | 50.153,72     | 55,3%  | 136.575,03 | 79,3%  | 195.798,99 | 92,5%  | 228.379,60    | 100,0%  | 246.864,62 |

  
Edison Luis Pires  
Matrícula 2263-3  
Engenheiro Civil