

PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
											
CONTRATANTE:			Prefeitura Municipal de Capela de Santana - RS			CNPJ:			92.122.720/0001-48		
LOCAL OBRA:			Rua São Pedro do Sul 150, B. Progresso, Capela de Santana - RS			ENCARGOS:			Sem Desoneração		
REGIME:			Empreitada por Preço Global			BDI:			23,73		
TIPO DE OBRA:			Cobertura Quadra Poliesportiva: 19,00 x 33,00 = 627,00m²			LICITAÇÃO COMPLEMENTAR					
Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		PERÍODO 1		PERÍODO 2		PERÍODO 3		PERÍODO 4	
		Mat./M.Obra		%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.037,90		100,00	2.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	98.199,93		50,00	49.099,97	50,00	49.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DRENAGEM PLUVIAL	23.107,53		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23.107,53	0,00	0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	11.227,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.227,55
7	SERVIÇOS DIVERSOS	6.642,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.642,72
8	RECUPERAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA	81.450,77		50,00	40.725,39	50,00	40.725,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS MEDIÇÕES		222.666,40		41,26%	91.863,26	40,34%	89.825,36	10,38%	23.107,53	8,03%	17.870,27
VALORES ACUMULADOS				41,26%	91.863,26	81,60%	181.688,62	91,98%	204.796,15	100,02%	222.666,40


Eng. Rodrigo Cardoso Kirchhof
CREA-RS: 153447 Organista
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento