

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO AV. CEL. ORESTES LUCAS
LOCALIZAÇÃO: AV. ORESTES LUCAS BAIRRO: IMIGRANTES

ÁREA DE PISTA: 6.051,13 m²

LOTE: 1

DATA: ABRIL/2022

SINAPI: ABRIL/2022 - NÃO DESONERADO

**DNIT: JANEIRO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL Mat./M.Obra	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.813,06	0,43%	1.328,22	17%	1.328,22	17%	1.250,09	16%	1.250,09	16%	1.328,22	17%	1.328,22	17%
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 871.637,26	47,74%	261.491,18	30%	261.491,18	30%	261.491,18	30%	87.163,72	10%	0,00	0%	0,00	0%
3	PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO EM CBUQ	R\$ 734.004,60	40,20%	0,000	0%	146.800,92	20%	146.800,92	20%	146.800,92	20%	146.800,92	20%	146.800,92	20%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 212.456,08	11,64%	0,000	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	63.736,82	30%	148.719,26	70%
TOTAL DAS MEDIÇÕES		1.825.911,00	100,01%	262.819,40	14,39%	409.620,32	22,43%	409.542,19	22,43%	235.214,73	12,88%	211.865,96	11,60%	296.848,40	16,26%
MEDIÇÕES ACUMULADAS				262.819,40	14,39%	672.439,72	36,83%	1.081.981,91	59,26%	1.317.196,64	72%	1.529.062,60	83,74%	1.825.911,00	100%


Edison Luis Ruiz
Matrícula 2265-9
Engenheiro Civil