



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA/RS

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO PAVs.

LOCAL: ALAMEDA 2 (SEGMENTO 3)

TRECHO: Km 0+620m ate km 0+820m

ÁREA TOTAL: 1.853,40 m²

BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA

Tabela base: SINAPI/DEZ/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.679,04	2,54%	100,00%	R\$ 6.679,04		-		-		-
2	TERRAPLENAGEM	17.485,66	6,64%	50,00%	R\$ 8.742,83	50,00%	R\$ 8.742,83		-		-
3	DRENAGEM	41.057,17	15,59%	5,00%	R\$ 2.052,86	40,00%	R\$ 16.422,87	40,00%	R\$ 16.422,88	15,00%	R\$ 6.158,58
4	PAVIMENTAÇÃO	180.803,12	68,64%	5,00%	R\$ 9.040,16	25,00%	R\$ 45.200,78	35,00%	R\$ 63.281,09	35,00%	R\$ 63.281,09
5	SINALIZAÇÃO	15.324,41	5,82%		-		-		-	100,00%	R\$ 15.324,41
6	ACESSIBILIDADE	2.073,79	0,79%		-		-	50,00%	R\$ 1.036,89	50,00%	R\$ 1.036,89
TOTAIS		R\$ 263.423,19	100,0%	10,1%	R\$ 26.514,89	26,7%	R\$ 70.366,48	30,7%	R\$ 80.740,86	32,6%	R\$ 85.800,97
TOTAL ACUMULADO (R\$)				10,1%	R\$ 26.514,89	36,8%	R\$ 96.881,37	67,4%	R\$ 177.622,23	100,0%	R\$ 263.423,20


Edison Luis Pulz
Matrícula 2265-9
Engenheiro Civil