

PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO

OBRA: Pórtico de Entrada - Município Capela de Santana/RS
LOCALIZAÇÃO: Av. Coronel Orestes Lucas BAIRRO: Imigrantes
Data :Maio /2023
Referência: Tabela SINAPI - Março2023

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%
		Mat./M.Obra										
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	23.603,76	7,44%	5.900,94	25%	5.900,94	25%	5.900,94	25%	5.900,94	25%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	9.305,35	2,93%	9.305,35	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS	R\$	1.078,75	0,34%	1.078,75	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
4	FUNDAÇÕES, VIGAS BALDRAME E BLOCOS DE COROAMENTO	R\$	18.846,21	5,94%	15.076,97	80%	3.769,24	20%	0,00	0%	0,00	0%
5	PAVIMENTAÇÃO DE PISOS INTERNOS, SUPRA ESTRUTURA E FECHAMENTOS	R\$	59.472,58	18,74%	0,00	0%	35.683,55	60%	23.789,03	40%	0,00	0%
	COBERTURA E LETREIRO	R\$	150.682,18	47,48%	0,00	0%	60.272,87	40%	60.272,87	40%	30.136,44	20%
7	REVESTIMENTOS	R\$	22.200,07	7,00%	0,00	0%	11.100,04	50%	11.100,03	50%	0,00	0%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$	8.473,64	2,67%	0,00	0%	847,36	10%	4.236,82	50%	3.389,46	40%
9	PINTURA	R\$	15.966,79	5,03%	0,00	0%	0,00	0%	3.193,36	20%	12.773,43	80%
10	ENTORNO E CANTEIRO CENTRAL	R\$	7.013,99	2,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.013,99	100%
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$	691,15	0,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	691,15	100%
TOTAL DAS MEDIÇÕES			317.334,47	99,98%	31.362,01	9,88%	117.574,00	37,05%	108.493,05	34,19%	59.905,41	18,88%
MEDIÇÕES ACUMULADAS					31.362,01	9,88%	148.936,01	46,93%	257.429,06	81,12%	317.334,47	100,00%

Referência: Tabela SINAPI - Março2023