



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA TRANSAÇORIANA -
ETAPA 2A

CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL CAPELA DE SANTANA

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local: ESTRADA TRANSAÇORIANA - ETAPA 2
Trecho: ESTACA 3+000 a 4+000
Data Base: dezembro/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	1	2	3	4	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.115,30	25% 9.778,82	25% 9.778,82	25% 9.778,82	25% 9.778,82	39.115,30 100%
2.	TERRAPLENAGEM	249.470,26	50% 163.459,34	30% 98.075,60	20% 65.383,73		326.918,67 100%
3.	DRENAGEM	175,13	30% 52,54	30% 52,54	40% 70,05	40% 70,05	175,13 100%
4.	PAVIMENTAÇÃO	1.579.066,58		20% 315.813,32	40% 631.626,63	40% 631.626,63	1.579.066,58 100%
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	12.727,49				100% 12.727,49	25.434,38 100%
TOTAL DO ORÇAMENTO		1.880.554,76					1.880.554,76 100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% SIMPLES	% ACUMULADO			
			9,21% 173.290,70	31,75% 597.010,98	69,33% 1.303.870,22	104,12% 1.958.003,17	1.880.554,76

Edison Luis P
Matricula 220
Engenheiro