

PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capela de Santana - RS CNPJ: 92.122.720/0001-48
 LOCAL OBRA: TRAV MARCOS RUFINO DA SILVA RECURSOS: Próprios
 REGIME: Empreitada por Preço Global ENCARGOS: Sem Desoneração
 TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO BDI: 22,82

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
		Mat.	/M.Obra							
1	SERVIÇOS INICIAIS:	5.041,51		2,89	5.041,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADEQUAÇÕES:	19.767,47		11,32	19.767,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REDE PLUVIAL:	83.188,23		47,63	83.188,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TERRAPLENAGEM:	2.846,04		1,63	0,00	0,00	2.846,04	100,00	0,00	0,00
5	PAVIMENTAÇÃO:	58.253,80		33,36	0,00	0,00	54.176,03	93,00	4.077,77	7,00
6	SINALIZAÇÃO:	4.671,70		2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,70	100,00
7	SERVIÇOS FINAIS:	848,69		0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	848,69	100,00
PERÍODO:		174.617,44		100,00	107.997,21	61,84%	57.022,07	32,65%	9.598,16	5,51%
ACUMULADO:					107.997,21	61,84%	165.019,28	94,49%	174.617,44	100,00%

Eng. Rodrigo Cardoso Kirrhof
 CREA-RS: 153447 Orçamentista
 Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento



OZIEL CARLEBE RANGEL
 Prefeito Municipal
 Município de Capela de Santana - RS